

Empreendimento		Cliente	Data		Revisão			
SCIC TORRE A		BUILDING/IGUATEMI	02/09/2026		22			
Id	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	% concluída	Predecessoras	Nomes dos recursos	Fase
1	CRONOGRAMA DE PROJETOS_SCIC TORRE A	658 dias	Qua 17/04/24	Seg 11/01/27	85%			
2	PROJETOS	658 dias	Qua 17/04/24	Seg 11/01/27	86%			
3	ESTUDO PRELIMINAR	544 dias	Qua 17/04/24	Qua 15/07/26	100%			01.EP
124	PROJETO BÁSICO	377 dias	Seg 09/09/24	Ter 07/04/26	100%			02.PB
351	EXECUTIVO - CIO - Condição de início de obra	146 dias	Seg 26/01/26	Qui 27/08/26	100%			03.EX CIO
396	EXECUTIVO - Demais projetos	218 dias	Ter 25/11/25	Qui 22/10/26	89%			04.EX
397	ARQ_Arquitetura	199 dias	Qua 26/11/25	Sex 25/09/26	94%			04.EX
398	ARQ_Arquitetura_Modelo	197 dias	Sex 28/11/25	Sex 25/09/26	93%			04.EX
399	ARQ_Modelo - Torre (Tipo e 15ºpav)	3 dias	Sex 28/11/25	Ter 02/12/25	100%		344 ACIA	04.EX
400	ARQ_Modelo - Torre (Ático a Cobertura)	15 dias	Sex 28/11/25	Qui 18/12/25	100%		344 ACIA	04.EX
401	ARQ_Modelo - Embasamento (1º e 2º pavimentos)	10 dias	Ter 13/01/26	Seg 26/01/26	100%	400TI+1 dia	ACIA	04.EX
402	ARQ_Modelo - Embasamento (Térreo e Implantação)	10 dias	Ter 13/01/26	Seg 26/01/26	100%	401TT	ACIA	04.EX
403	ARQ_Modelo - Embasamento (2ºSubsolo ao 1ºSubsolo)	10 dias	Ter 13/01/26	Seg 26/01/26	100%	401TT	ACIA	04.EX
404	ARQ_Modelo - Revisão conforme reunião presencial 04/03/26 (apresentação)	7 dias	Qua 04/03/26	Qui 12/03/26	100%		ACIA	04.EX
405	ARQ_Modelo - Torre (Ático a Cobertura) - Revisão laje cobertura	5 dias	Ter 10/03/26	Seg 16/03/26	100%		ACIA	04.EX
406	ARQ_Modelo - Embasamento (2ºSubsolo ao Térreo) - Revisão vagas, rampa e acesso doca	6 dias	Sex 20/03/26	Sex 27/03/26	100%		ACIA	04.EX
407	ARQ_Modelo - Torre e Embasamento - Atualização conforme bases complementares	5 dias	Qui 03/09/26	Qui 10/09/26	100%		ACIA	04.EX
408	ARQ_Modelo - Embasamento (Térreo e Subsolo) - Revisão intervenções no Shopping - Retorno Iguatemi	5 dias	Seg 21/09/26	Sex 25/09/26	0%	431TT	ACIA	04.EX
409	ARQ_Arquitetura_Documentação	199 dias	Qua 26/11/25	Sex 25/09/26	95%			04.EX
410	ARQ_Plantas - Torre (Tipo e 15ºpav)	5 dias	Qua 26/11/25	Ter 02/12/25	100%	399TT	ACIA	04.EX
411	ARQ_Plantas - Torre (Ático a Cobertura)	5 dias	Sex 12/12/25	Qui 18/12/25	100%	400TT	ACIA	04.EX
412	ARQ_Plantas - Embasamento (1º e 2º pavimentos)	5 dias	Ter 20/01/26	Seg 26/01/26	100%	401TT	ACIA	04.EX
413	ARQ_Plantas - Embasamento (Térreo e Implantação)	5 dias	Ter 20/01/26	Seg 26/01/26	100%	402TT	ACIA	04.EX
414	ARQ_Plantas - Embasamento (2ºSubsolo ao 1ºSubsolo)	5 dias	Ter 20/01/26	Seg 26/01/26	100%	403TT	ACIA	04.EX
415	ARQ_Plantas e Elevações - Revisão conforme reunião presencial 04/03/26 (apresentação)	7 dias	Qua 04/03/26	Qui 12/03/26	100%		ACIA	04.EX
416	ARQ_Plantas - Torre (Ático a Cobertura) - Revisão laje cobertura	5 dias	Ter 10/03/26	Seg 16/03/26	100%		ACIA	04.EX
417	ARQ_Plantas - Embasamento (2ºSubsolo ao Térreo) - Revisão vagas, rampa e acesso doca	5 dias	Sex 20/03/26	Qui 26/03/26	100%		ACIA	04.EX
418	ARQ_Fachadas - Apresentação opções para aprovação	4 dias	Seg 16/03/26	Qui 19/03/26	100%		ACIA	04.EX
419	ARQ_Fachadas - Revisão opções para aprovação	5 dias	Qui 19/03/26	Qua 25/03/26	100%		ACIA	04.EX
420	ARQ_Fachadas - Revisão opções para aprovação (pós reunião 26/03)	21 dias	Sex 27/03/26	Ter 28/04/26	100%	643	ACIA	04.EX
421	ARQ_Cortes	6 dias	Qua 25/03/26	Qua 01/04/26	100%	441	ACIA	04.EX
422	ARQ_Detalhamento marquise	11 dias	Qui 02/04/26	Sex 17/04/26	100%		421 ACIA	04.EX
423	ARQ_Mapas de Caixilhos	19 dias	Qui 02/04/26	Qui 30/04/26	100%		421 ACIA	04.EX
424	ARQ_Detalhamento ferro e madeira	23 dias	Seg 04/05/26	Qua 03/06/26	100%		423 ACIA	04.EX
425	ARQ_Detalhamento pedra	23 dias	Seg 04/05/26	Qua 03/06/26	100%		423 ACIA	04.EX
426	ARQ_Detalhamento áreas molhadas	19 dias	Qui 07/05/26	Ter 02/06/26	100%		ACIA	04.EX
427	ARQ_Plantas - Subsolos Shopping com indicação de intervenções	15 dias	Seg 08/06/26	Sex 26/06/26	100%		ACIA	04.EX
428	ARQ_Plantas - Implantação com indicação de intervenções no Térreo (entorno Torre A)	15 dias	Seg 08/06/26	Sex 26/06/26	100%		ACIA	04.EX
429	ARQ_Detalhamento marquise - Revisão conforme Metálica	14 dias	Ter 09/06/26	Sex 26/06/26	100%	601	ACIA	04.EX
430	ARQ_Plantas - Embasamento (2º pavimentos) - Revisão conforme opção aprovada Iguatemi	15 dias	Qua 17/06/26	Ter 07/07/26	100%		ACIA	04.EX
431	ARQ_Plantas - Embasamento (Térreo e Subsolo) - Revisão intervenções no Shopping - Retorno Iguatemi	5 dias	Seg 21/09/26	Sex 25/09/26	0%	648	ACIA	04.EX
432	ARQ_Detalhamento escadas - Parcial	4 dias	Ter 11/08/26	Sex 14/08/26	100%		ACIA	04.EX
433	ARQ_Detalhamento escadas - Completo	3 dias	Ter 11/08/26	Qui 13/08/26	0%		ACIA	04.EX
434	ARQ_Detalhamento marquise - Revisão conforme reunião HID e MET	5 dias	Sex 04/09/26	Sex 11/09/26	100%		ACIA	04.EX
435	ARQ_Plantas - Torre e Embasamento - Atualização conforme bases complementares	5 dias	Qui 03/09/26	Qui 10/09/26	100%	407TT	ACIA	04.EX
436	ARQ_Mapas de Caixilhos - Atualização conforme compatibilização + 2ºpav	6 dias	Sex 11/09/26	Sex 18/09/26	0%	435	ACIA	04.EX
437	EST_Estrutura	176 dias	Seg 05/01/26	Sex 18/09/26	95%			04.EX
438	EST_Estrutura_Documentação	176 dias	Seg 05/01/26	Sex 18/09/26	96%			04.EX
439	EST_Formas - Torre (Tipo a Cobertura)	20 dias	Seg 05/01/26	Sex 30/01/26	100%	411TI+1 dia	CGA	04.EX
440	EST_Formas - Embasamento (1º e 2º pavimento)	4 dias	Ter 27/01/26	Sex 30/01/26	100%	412	CGA	04.EX
441	EST_Formas - Torre e Embasamento - Revisão conforme compatibilização	8 dias	Sex 27/02/26	Ter 10/03/26	100%	662	CGA	04.EX
442	EST_Formas - Torre e Embasamento - Revisão conforme bases de ARQ	7 dias	Seg 30/03/26	Qua 08/04/26	100%	406	CGA	04.EX
443	EST_Formas - Embasamento - Revisão conforme compatibilização	34 dias	Seg 06/04/26	Seg 25/05/26	100%		CGA	04.EX
444	EST_Formas - Escadas (estudo)	5 dias	Ter 25/08/26	Seg 31/08/26	100%		CGA	04.EX
445	EST_Formas - Escadas	3 dias	Qua 16/09/26	Sex 18/09/26	0%	444TI+10 dias	CGA	04.EX
446	EST_Estrutura_Modelo	153 dias	Seg 02/02/26	Ter 15/09/26	93%			04.EX
447	EST_Modelo - Torre (Tipo a Cobertura)	2 dias	Seg 02/02/26	Ter 03/02/26	100%	439	CGA	04.EX
448	EST_Modelo - Embasamento (1º ao 2º pavimento)	2 dias	Seg 02/02/26	Ter 03/02/26	100%	440	CGA	04.EX
449	EST_Modelo - Torre e Embasamento - Revisão conforme compatibilização	9 dias	Sex 27/02/26	Qua 11/03/26	100%	662	CGA	04.EX
450	EST_Modelo - Torre e Embasamento - Revisão conforme bases de ARQ	20 dias	Seg 30/03/26	Ter 28/04/26	100%	406	CGA	04.EX
451	EST_Modelo - Embasamento - Revisão conforme bases de ARQ	34 dias	Seg 06/04/26	Seg 25/05/26	100%	443TT	CGA	04.EX
452	EST_Modelo - Embasamento - Revisão conforme compatibilização	5 dias	Qua 09/09/26	Ter 15/09/26	0%		CGA	04.EX
453	EST_Estrutura (Intervenções Estrutura existente)	24 dias	Sex 04/09/26	Qui 08/10/26	0%			04.EX
454	EST_Estrutura_Documentação	24 dias	Sex 04/09/26	Qui 08/10/26	0%			04.EX
455	EST_Formas - Embasamento - Demolição e Laje sobre rampa (subsolo shopping) - Estudos iniciais	15 dias	Sex 04/09/26	Sex 25/09/26	0%	652	Somma	04.EX
456	EST_Formas - Embasamento - Laje sobre rampa e reforço pilares (reservatórios) - Estudos iniciais	16 dias	Ter 08/09/26	Ter 29/09/26	0%	455TT+2 dias	Somma	04.EX
457	EST_Formas - Embasamento - Demolição e Laje sobre rampa (subsolo shopping)	7 dias	Seg 28/09/26	Ter 06/10/26	0%	455	Somma	04.EX
458	EST_Formas - Embasamento - Laje sobre rampa e reforço pilares (reservatórios)	7 dias	Qua 30/09/26	Qui 08/10/26	0%	456	Somma	04.EX
459	EST_Estrutura_Modelo	7 dias	Qua 30/09/26	Qui 08/10/26	0%			04.EX
460	EST_Modelo - Embasamento - Demolição e Laje sobre rampa (subsolo shopping)	5 dias	Qua 30/09/26	Ter 06/10/26	0%	457TT	Somma	04.EX
461	EST_Modelo - Embasamento - Laje sobre rampa e reforço pilares (reservatórios)	5 dias	Sex 02/10/26	Qui 08/10/26	0%	458TT	Somma	04.EX
462	CLI_Climatização e Pressurização	102 dias	Qua 04/02/26	Ter 07/07/26	100%			04.EX
463	CLI_Climatização e Pressurização_Modelo	102 dias	Qua 04/02/26	Ter 07/07/26	100%			04.EX
471	CLI_Climatização e Pressurização_Documentação	102 dias	Qua 04/02/26	Ter 07/07/26	100%			04.EX
481	HID_Hidráulica	95 dias	Qui 05/03/26	Qua 22/07/26	100%			04.EX
482	HID_Hidráulica_Modelo	95 dias	Qui 05/03/26	Qua 22/07/26	100%			04.EX
490	HID_Hidráulica_Documentação	95 dias	Qui 05/03/26	Qua 22/07/26	100%			04.EX

Empreendimento		Cliente			Data		Revisão		
SCIC TORRE A		BUILDING/IGUATEMI			02/09/2026		22		
501	HID_Hidráulica (Incêndio)	141 dias	Qui 05/03/26	Sex 25/09/26	92%			04.EX	
502	HID_Hidráulica (Incêndio)_Modelo	96 dias	Qui 05/03/26	Qui 23/07/26	100%			04.EX	
503	HID_Modelo - Torre (Tipo a Cobertura)	9 dias	Qui 05/03/26	Ter 17/03/26	100%	464TI+5 dias	Projetar HID	04.EX	
504	HID_Modelo - Embasamento (Térreo ao 2º pavimento)	12 dias	Seg 16/03/26	Ter 31/03/26	100%	503TI-2 dias	Projetar HID	04.EX	
505	HID_Modelo - Embasamento (2º e 1º Subsolos)	12 dias	Seg 16/03/26	Ter 31/03/26	100%	503TI-2 dias	Projetar HID	04.EX	
506	HID_Modelo - (Torre) - Revisão conforme compatibilização	61 dias	Seg 27/04/26	Qui 23/07/26	100%	663TI+7 dias	Projetar HID	04.EX	
507	HID_Modelo - (Embasamento) - Revisão conforme compatibilização	48 dias	Sex 15/05/26	Qui 23/07/26	100%	664	Projetar HID	04.EX	
508	HID_Hidráulica (Incêndio)_Documentação	141 dias	Qui 05/03/26	Sex 25/09/26	87%			04.EX	
509	HID_Plantas - Torre (Tipo a Cobertura)	9 dias	Qui 05/03/26	Ter 17/03/26	100%	503TT	Projetar HID	04.EX	
510	HID_Plantas - Embasamento (Térreo ao 2º pavimento)	12 dias	Seg 16/03/26	Ter 31/03/26	100%	504TT	Projetar HID	04.EX	
511	HID_Plantas - Embasamento (2º e 1º Subsolos)	12 dias	Seg 16/03/26	Ter 31/03/26	100%	505TT	Projetar HID	04.EX	
512	HID_Esquemas	15 dias	Qua 11/03/26	Ter 31/03/26	100%	510TT	Projetar HID	04.EX	
513	HID_Isométrica Sprinklers	26 dias	Qui 20/08/26	Sex 25/09/26	0%	510;599TT+3 dias	Projetar HID	04.EX	
514	HID_Detalhamentos	8 dias	Sex 20/03/26	Ter 31/03/26	100%	510TT	Projetar HID	04.EX	
515	HID_Memorial	5 dias	Qua 25/03/26	Ter 31/03/26	100%	510TT	Projetar HID	04.EX	
516	HID_Plantas - (Torre) - Revisão conforme compatibilização	60 dias	Ter 28/04/26	Qui 23/07/26	100%	506TT	Projetar HID	04.EX	
517	HID_Plantas - (Embasamento) - Revisão conforme compatibilização	47 dias	Seg 18/05/26	Qui 23/07/26	100%	507TT	Projetar HID	04.EX	
518	ELE_Elétrica	139 dias	Qui 05/03/26	Qua 23/09/26	67%			04.EX	
519	ELE_Elétrica_Modelo	68 dias	Qui 05/03/26	Seg 15/06/26	100%			04.EX	
520	ELE_Modelo - Torre (Tipo)	13 dias	Qui 05/03/26	Seg 23/03/26	100%	464TI+5 dias	Projetar ELE	04.EX	
521	ELE_Modelo - Torre (Cobertura)	8 dias	Qui 05/03/26	Seg 16/03/26	100%	464TI+5 dias	Projetar ELE	04.EX	
522	ELE_Modelo - Embasamento (Térreo ao 2º pavimento)	4 dias	Ter 17/03/26	Sex 20/03/26	100%		521	Projetar ELE	04.EX
523	ELE_Modelo - Embasamento (2º e 1º Subsolos)	4 dias	Ter 17/03/26	Sex 20/03/26	100%		521	Projetar ELE	04.EX
524	ELE_Modelo - (Torre) - Revisão conforme compatibilização	33 dias	Seg 27/04/26	Seg 15/06/26	100%	663TI+7 dias	Projetar ELE	04.EX	
525	ELE_Modelo - (Embasamento) - Revisão conforme compatibilização	20 dias	Sex 15/05/26	Seg 15/06/26	100%	664	Projetar ELE	04.EX	
526	ELE_Elétrica_Documentação	139 dias	Qui 05/03/26	Qua 23/09/26	56%			04.EX	
527	ELE_Plantas - Torre (Tipo a Cobertura)	7 dias	Qui 05/03/26	Sex 13/03/26	100%	521TT	Projetar ELE	04.EX	
528	ELE_Plantas - Embasamento (Térreo ao 2º pavimento)	4 dias	Ter 17/03/26	Sex 20/03/26	100%	522TT	Projetar ELE	04.EX	
529	ELE_Plantas - Embasamento (2º e 1º Subsolos)	4 dias	Ter 17/03/26	Sex 20/03/26	100%	523TT	Projetar ELE	04.EX	
530	ELE_Esquemas	15 dias	Seg 23/03/26	Seg 13/04/26	100%		529	Projetar ELE	04.EX
531	ELE_Diagramas	8 dias	Ter 14/04/26	Sex 24/04/26	100%		530	Projetar ELE	04.EX
532	ELE_Detalhamentos	104 dias	Seg 27/04/26	Qua 23/09/26	0%		531	Projetar ELE	04.EX
533	ELE_Memorial	28 dias	Seg 11/05/26	Sex 19/06/26	100%		532	Projetar ELE	04.EX
534	ELE_Plantas - (Torre) - Revisão conforme compatibilização	33 dias	Seg 27/04/26	Seg 15/06/26	100%	524TT	Projetar ELE	04.EX	
535	ELE_Plantas - (Embasamento) - Revisão conforme compatibilização	20 dias	Sex 15/05/26	Seg 15/06/26	100%	525TT	Projetar ELE	04.EX	
536	ELE_Plantas - (Embasamento) - Revisão layout área técnica 1SS (Conforme validado em reunião)	23 dias	Qui 30/07/26	Seg 31/08/26	100%			Projetar ELE	04.EX
537	ELE_Plantas - (Embasamento) - Estudo barramento e eletrocalhas no 1ºSS	6 dias	Ter 08/09/26	Ter 15/09/26	0%	636	Projetar ELE	04.EX	
538	AUT_Automação	95 dias	Qua 15/04/26	Seg 31/08/26	99%			04.EX	
539	AUT_Automação_Modelo	92 dias	Qua 15/04/26	Qua 26/08/26	100%			04.EX	
540	AUT_Modelo - Torre (Tipo a Cobertura) - EUT	12 dias	Qua 15/04/26	Seg 04/05/26	100%	483;521;503;475;663	Bettoni	04.EX	
541	AUT_Modelo - Torre (Tipo a Cobertura) - EUT	92 dias	Qua 15/04/26	Qua 26/08/26	100%	483;521;503;475;663	Bettoni	04.EX	
542	AUT_Modelo - Embasamento (2ºSubsolo ao 2º pavimento) - EUT	72 dias	Sex 15/05/26	Qua 26/08/26	100%	484;522;523;504;475;664	Bettoni	04.EX	
543	AUT_Modelo - Torre (Tipo a Cobertura) - DAI	5 dias	Seg 27/04/26	Seg 04/05/26	100%		Bettoni	04.EX	
544	AUT_Modelo - Torre (Tipo a Cobertura) - DAI	84 dias	Qua 15/04/26	Sex 14/08/26	100%	541II	Bettoni	04.EX	
545	AUT_Modelo - Embasamento (2ºSubsolo ao 2º pavimento) - DAI	57 dias	Ter 26/05/26	Sex 14/08/26	100%		Bettoni	04.EX	
546	AUT_Automação_Documentação	92 dias	Seg 20/04/26	Seg 31/08/26	98%			04.EX	
547	AUT_Plantas - Torre (Tipo a Cobertura) - EUT	92 dias	Seg 20/04/26	Seg 31/08/26	100%	541TT	Bettoni	04.EX	
548	AUT_Plantas - Embasamento (2ºSubsolo ao 2º pavimento) - EUT	72 dias	Qua 20/05/26	Seg 31/08/26	100%	542TT	Bettoni	04.EX	
549	AUT_Plantas - Torre (Tipo a Cobertura) - DAI	84 dias	Seg 27/04/26	Ter 25/08/26	100%	544TT	Bettoni	04.EX	
550	AUT_Plantas - Embasamento (2ºSubsolo ao 2º pavimento) - DAI	57 dias	Ter 26/05/26	Sex 14/08/26	100%	545TT	Bettoni	04.EX	
551	AUT_Esquemas e diagramas	10 dias	Qui 13/08/26	Qua 26/08/26	100%	547TT	Bettoni	04.EX	
552	AUT_Memorial	7 dias	Qui 13/08/26	Sex 21/08/26	0%	551II	Bettoni	04.EX	
553	BOM_Combate ao Incêndio	15 dias	Seg 28/09/26	Seg 19/10/26	0%			04.EX	
554	BOM_Projeto para aprovação	7 dias	Seg 28/09/26	Ter 06/10/26	0%		513	Kit	04.EX
555	BOM_Projeto para aprovação (Comentários Compatibilização e Iguatemi)	3 dias	Qui 15/10/26	Seg 19/10/26	0%		647	Kit	04.EX
556	ELV_Elevadores	15 dias	Qui 02/04/26	Sex 24/04/26	100%			04.EX	
558	PAI_Paisagismo	205 dias	Ter 25/11/25	Sex 02/10/26	93%			04.EX	
559	PAI_Paisagismo_Documentação	205 dias	Ter 25/11/25	Sex 02/10/26	93%			04.EX	
560	PAI_Planta Níveis	66 dias	Ter 25/11/25	Sex 13/03/26	100%		Cenário	04.EX	
561	PAI_Planta Layout e acabamentos	41 dias	Ter 27/01/26	Sex 27/03/26	100%		413	Cenário	04.EX
562	PAI_Planta Especificação Vegetação	5 dias	Seg 23/03/26	Sex 27/03/26	100%	561TT	Cenário	04.EX	
563	PAI_Detalhes construtivos	12 dias	Seg 30/03/26	Qua 15/04/26	100%		562	Cenário	04.EX
564	PAI_Planta - Jardim 2º pavimento	10 dias	Seg 21/09/26	Sex 02/10/26	0%		650	Cenário	04.EX
565	INT_Interiores	33 dias	Qui 26/02/26	Ter 14/04/26	100%			04.EX	
566	INT_Interiores_Modelo	10 dias	Qui 26/02/26	Qua 11/03/26	100%			04.EX	
568	INT_Interiores_Documentação	31 dias	Seg 02/03/26	Ter 14/04/26	100%			04.EX	
578	LUM_Luminotécnica	24 dias	Seg 09/03/26	Sex 10/04/26	100%			04.EX	
579	LUM_Luminotécnica_Modelo	19 dias	Seg 09/03/26	Qui 02/04/26	100%			04.EX	
582	LUM_Luminotécnica_Documentação	24 dias	Seg 09/03/26	Sex 10/04/26	100%			04.EX	
586	CMV_Comunicação Visual	22 dias	Qui 17/09/26	Seg 19/10/26	0%			04.EX	
587	CMV_Plantas e detalhes (Torre, Embasamento)	15 dias	Qui 17/09/26	Qua 07/10/26	0%		649	Ilustreldeia	04.EX
588	CMV_Plantas e detalhes (Acesso Shopping nos subsolos)	7 dias	Qui 08/10/26	Seg 19/10/26	0%		587	Ilustreldeia	04.EX
589	ACE_Acessibilidade	88 dias	Sex 19/12/25	Qua 13/05/26	100%			04.EX	
592	ANC_Ancoragem	2 dias	Seg 23/03/26	Ter 24/03/26	100%			04.EX	
594	ACT_Acústica	5 dias	Seg 03/08/26	Sex 07/08/26	100%			04.EX	
596	EMT_Estrutura Metálica	105 dias	Qui 23/04/26	Ter 22/09/26	92%			04.EX	
597	EMT_Estrutura Metálica_Modelo	61 dias	Seg 29/06/26	Ter 22/09/26	91%			04.EX	
598	EMT_Modelo	29 dias	Seg 29/06/26	Qui 06/08/26	100%		KF	04.EX	
599	EMT_Modelo	3 dias	Sex 18/09/26	Ter 22/09/26	0%		603	KF	04.EX
600	EMT_Estrutura Metálica_Documentação	102 dias	Qui 23/04/26	Qui 17/09/26	93%			04.EX	
601	EMT_Plantas e detalhes	30 dias	Qui 23/04/26	Seg 08/06/26	100%	422TI+2 dias	KF	04.EX	
602	EMT_Plantas e detalhes - Revisão após comentários	11 dias	Seg 29/06/26	Seg 13/07/26	100%		429	KF	04.EX
603	EMT_Plantas e detalhes - Revisão pilares x HID	3 dias	Ter 15/09/26	Qui 17/09/26	0%	434TI+1 dia	KF	04.EX	
604	ESQ_Esquadrías	34 dias	Seg 01/06/26	Seg 20/07/26	100%			04.EX	
605	ESQ_Detalhamento de esquadrias e vidros	34 dias	Seg 01/06/26	Seg 20/07/26	100%	423TI+20 dias	Crescência	04.EX	
606	ESQ_Detalhamento Pele de Vidro	34 dias	Seg 01/06/26	Seg 20/07/26	100%	420TI+22 dias	Crescência	04.EX	
607	IMP_Impermeabilização	21 dias	Seg 16/03/26	Ter 14/04/26	100%			04.EX	
610	IRR_Irrigação	10 dias	Ter 07/04/26	Seg 20/04/26	100%			04.EX	
611	IRR_Irrigação_Documentação	10 dias	Ter 07/04/26	Seg 20/04/26	100%			04.EX	

Empreendimento		Cliente		Data		Revisão	
SCIC TORRE A		BUILDING/IGUATEMI		02/09/2026		22	
613	CLE_Consultoria LEED	6 dias	Seg 29/06/26	Seg 06/07/26	100%		04.EX
615	VEST_Verificação Estrutural	9 dias	Seg 02/02/26	Qui 12/02/26	100%		04.EX
617	MKP_Furações	162 dias	Seg 02/02/26	Seg 28/09/26	97%		04.EX
618	MKP_Furações (Torre)	162 dias	Seg 02/02/26	Seg 28/09/26	97%		04.EX
619	MKP_Furações - Base EST	5 dias	Seg 02/02/26	Sex 06/02/26	100%	439	CGA
620	MKP_Furações - CLI	109 dias	Qui 26/02/26	Ter 04/08/26	100%	619;464	Pro Rac
621	MKP_Furações - HID/INC	30 dias	Qua 18/03/26	Qui 30/04/26	100%	483;521;503	Projetar HID
622	MKP_Furações - ELE	99 dias	Qua 18/03/26	Seg 10/08/26	100%	483;521;503	Projetar ELE
623	MKP_Furações - AUT	12 dias	Qui 27/08/26	Seg 14/09/26	100%	541;622;621;540	Bettoni
624	MKP_Furações - Análise Compatibilização (Torre)	4 dias	Ter 15/09/26	Sex 18/09/26	0%	623	CHP
625	Reunião Compatibilização Furações (Torre) - 1º pav à Cobertura	0 dias	Seg 21/09/26	Seg 21/09/26	0%	624TI+1 dia	.Todos
626	MKP_Furações - HID/INC (Torre) - 1º pav à Cobertura	3 dias	Ter 22/09/26	Qui 24/09/26	0%	625	Projetar HID
627	MKP_Furações - Análise Compatibilização (Torre) - 1º pav à Cobertura	2 dias	Sex 25/09/26	Seg 28/09/26	0%	626	CHP
628	MKP_Furações (Embasamento)	157 dias	Seg 02/02/26	Seg 21/09/26	97%		04.EX
629	MKP_Furações - Base EST	5 dias	Seg 02/02/26	Sex 06/02/26	100%	440	CGA
630	MKP_Furações - CLI	109 dias	Qui 26/02/26	Ter 04/08/26	100%	629;465	Pro Rac
631	MKP_Furações - IRR	2 dias	Qua 22/04/26	Qui 23/04/26	100%	612	Monteiro
632	MKP_Furações - HID/INC	5 dias	Sex 24/04/26	Qui 30/04/26	100%	631;484;522;523;504	Projetar HID
633	MKP_Furações - ELE	74 dias	Sex 24/04/26	Seg 10/08/26	100%	631;484;522;523;504	Projetar ELE
634	MKP_Furações - AUT	12 dias	Qui 27/08/26	Seg 14/09/26	100%	633;542	Bettoni
635	MKP_Furações - Análise Compatibilização (Embasamento)	4 dias	Seg 31/08/26	Qui 03/09/26	100%	634	CHP
636	Reunião Compatibilização Furações (Embasamento) - 1SS	0 dias	Sex 04/09/26	Sex 04/09/26	100%	625TT	.Todos
637	MKP_Furações - HID/INC - 1SS	4 dias	Ter 08/09/26	Sex 11/09/26	100%	636	Projetar HID
638	MKP_Furações - Análise Compatibilização (Embasamento) - 1SS - Liberação para EST	2 dias	Seg 14/09/26	Ter 15/09/26	0%	637	CHP
639	Reunião Compatibilização Furações (Embasamento) - Térreo	0 dias	Ter 15/09/26	Ter 15/09/26	0%		.Todos
640	MKP_Furações - HID/INC - Térreo	3 dias	Ter 15/09/26	Qui 17/09/26	0%	639	Projetar HID
641	MKP_Furações - Análise Compatibilização (Embasamento) - Térreo - Liberação para EST	2 dias	Sex 18/09/26	Seg 21/09/26	0%	640	CHP
642	GER_Gerenciamento	138 dias	Qui 26/03/26	Qua 14/10/26	41%		04.EX
643	Apresentação estudos fachada	1 dia	Qui 26/03/26	Qui 26/03/26	100%	419	IGUATEMI
644	Aprovação estudos fachada	1 dia	Qua 29/04/26	Qua 29/04/26	100%	420	IGUATEMI
645	Aprovação iluminação fachada	1 dia	Qui 07/05/26	Qui 07/05/26	100%		IGUATEMI
646	Aprovação terraço 2º pavimento	57 dias	Sex 24/04/26	Qui 16/07/26	100%		IGUATEMI
647	Análise projeto Bombeiros	5 dias	Qua 07/10/26	Qua 14/10/26	0%	554	IGUATEMI
648	Aprovação intervenções subsolo e térreo	59 dias	Seg 29/06/26	Sex 18/09/26	0%	428	IGUATEMI
649	Aprovação Conceito CMV	50 dias	Qua 08/07/26	Qua 16/09/26	0%	123	IGUATEMI
650	Definição plantio 2ºpav	31 dias	Qui 06/08/26	Sex 18/09/26	0%		IGUATEMI
651	Definição formato canteiros Térreo (ARQxPSG)	21 dias	Qui 06/08/26	Qui 03/09/26	100%		IGUATEMI
652	Contratação EST complementar (Reservatório e rampas)	19 dias	Seg 10/08/26	Qui 03/09/26	100%		BUILDING
653	CMP_Compatibilização	171 dias	Qui 12/02/26	Qui 22/10/26	88%		04.EX
654	CMP_Compatibilização (ARQ e EST)	5 dias	Qui 12/02/26	Seg 23/02/26	100%		CHP
655	CMP_Compatibilização (INSTALAÇÕES TORRE)	10 dias	Seg 30/03/26	Seg 13/04/26	100%		CHP
656	CMP_Compatibilização (INSTALAÇÕES EMBASAMENTO)	8 dias	Seg 04/05/26	Qua 13/05/26	100%		CHP
657	CMP_Compatibilização (DEMAIS DISCIPLINAS)	15 dias	Seg 29/06/26	Sex 17/07/26	100%	429	CHP
658	CMP_Compatibilização (ACÚSTICA)	2 dias	Seg 20/07/26	Ter 21/07/26	100%	657	CHP
659	CMP_Compatibilização (ESQUADRIAS)	6 dias	Ter 21/07/26	Ter 28/07/26	100%	605	CHP
660	CMP_Compatibilização (BOMBEIROS)	3 dias	Qua 07/10/26	Sex 09/10/26	0%	554	CHP
661	CMP_Compatibilização (COM. VISUAL)	3 dias	Ter 20/10/26	Qui 22/10/26	0%	588;587	CHP
662	Reunião Compatibilização (ARQ e EST)	0 dias	Qui 26/02/26	Qui 26/02/26	100%	654TT+3 dias	.Todos
663	Reunião Compatibilização (INSTALAÇÕES TORRE)	0 dias	Ter 14/04/26	Ter 14/04/26	100%	655TT+1 dia	.Todos
664	Reunião Compatibilização (INSTALAÇÕES EMBASAMENTO)	0 dias	Qui 14/05/26	Qui 14/05/26	100%	656TT+1 dia	.Todos
665	Reunião Compatibilização (ESQUADRIAS)	0 dias	Ter 08/09/26	Ter 08/09/26	100%	659TT+29 dias	.Todos
666	Reunião - Apresentação adequações ARQ reunião presencial 04/03/26	0 dias	Qui 12/03/26	Qui 12/03/26	100%	415TT;404TT	.Todos
667	Reunião - Definição infra externa x Interna	0 dias	Ter 17/03/26	Ter 17/03/26	100%		.Todos
668	Reunião - Definição sistema Segurança	0 dias	Ter 17/03/26	Ter 17/03/26	100%		.Todos
669	LIBERADO PARA OBRA - CIO - Condição de início de obra	105 dias	Ter 19/05/26	Sex 16/10/26	64%		05.LO CIO
670	EST_Estrutura	85 dias	Ter 19/05/26	Qui 17/09/26	76%		05.LO CIO
671	EST_Estrutura_Modelo	29 dias	Sex 07/08/26	Qui 17/09/26	0%		05.LO CIO
672	EST_Modelo - Fundação rasa	29 dias	Sex 07/08/26	Qui 17/09/26	0%	678	CGA
673	EST_Modelo - Fundação rasa - Revisão trecho periferia	2 dias	Qua 16/09/26	Qui 17/09/26	0%	681	CGA
674	EST_Estrutura_Documentação	83 dias	Ter 19/05/26	Ter 15/09/26	98%		05.LO CIO
675	EST_Carga e Locação	14 dias	Ter 19/05/26	Ter 09/06/26	100%	394	CGA
676	EST_Locação com eixos e ponto inicial	9 dias	Sex 26/06/26	Qua 08/07/26	100%		CGA
677	EST_Formas - Fundação rasa	38 dias	Ter 16/06/26	Qui 06/08/26	100%	685	CGA
678	EST_Formas - Fundação rasa - Detalhamento blocos - Torre	38 dias	Ter 16/06/26	Qui 06/08/26	100%	685	CGA
679	EST_Formas - Fundação rasa - Detalhamento blocos - Torre - Revisão ATP	2 dias	Qua 12/08/26	Qui 13/08/26	100%	839	CGA
680	EST_Formas - Fundação rasa - Detalhamento blocos - Periferia	5 dias	Qua 19/08/26	Ter 25/08/26	100%	687	CGA
681	EST_Formas - Fundação rasa - Detalhamento blocos - Periferia - Revisão Consultrix	2 dias	Seg 14/09/26	Ter 15/09/26	0%	688TI+3 dias	CGA
682	FUN_Fundação e Contenção	64 dias	Qua 10/06/26	Ter 08/09/26	86%		05.LO CIO
683	FUN_Fundação e Contenção_Documentação base	64 dias	Qua 10/06/26	Ter 08/09/26	100%		05.LO CIO
684	FUN_Plantas e detalhes - Contenção	4 dias	Qua 10/06/26	Seg 15/06/26	100%	675	Consultrix
685	FUN_Plantas e detalhes - Fundação	4 dias	Qua 10/06/26	Seg 15/06/26	100%	675	Consultrix
686	FUN_Plantas e detalhes - Fundação (Revisão conforme visita obra) - Trecho Torre	4 dias	Qui 23/07/26	Ter 28/07/26	100%		Consultrix
687	FUN_Plantas e detalhes - Fundação (Revisão conforme visita obra) - Trecho Periferia	15 dias	Qua 29/07/26	Ter 18/08/26	100%	686	Consultrix
688	FUN_Plantas e detalhes - Fundação (Revisão conforme visita obra) - Trecho Periferia - Revisão	5 dias	Ter 01/09/26	Ter 08/09/26	100%		Consultrix
689	FUN_Fundação e Contenção_Modelo	5 dias	Ter 16/06/26	Seg 22/06/26	0%		05.LO CIO
690	FUN_Modelo	5 dias	Ter 16/06/26	Seg 22/06/26	0%	685	Consultrix
691	HID_Hidráulica	18 dias	Ter 18/08/26	Sex 11/09/26	100%		05.LO CIO
692	HID_Hidráulica_Modelo	18 dias	Ter 18/08/26	Sex 11/09/26	100%		05.LO CIO
693	HID_Modelo - Embasamento (Enterrados)	18 dias	Ter 18/08/26	Sex 11/09/26	100%	395;672	Projetar HID
694	HID_Hidráulica_Documentação	18 dias	Ter 18/08/26	Sex 11/09/26	100%		05.LO CIO
695	HID_Plantas- Embasamento (Enterrados)	18 dias	Ter 18/08/26	Sex 11/09/26	100%	693TT	Projetar HID
696	ELE_Elétrica	3 dias	Qua 26/08/26	Sex 28/08/26	0%		05.LO CIO
697	ELE_Elétrica_Modelo	3 dias	Qua 26/08/26	Sex 28/08/26	0%		05.LO CIO
698	ELE_Modelo - Embasamento (Enterrados)	3 dias	Qua 26/08/26	Sex 28/08/26	0%		Projetar ELE
699	ELE_Elétrica_Documentação	3 dias	Qua 26/08/26	Sex 28/08/26	0%		05.LO CIO
700	ELE_Plantas- Embasamento (Enterrados)	3 dias	Qua 26/08/26	Sex 28/08/26	0%	698TT	Projetar ELE

Empreendimento		Cliente			Data		Revisão	
SCIC TORRE A		BUILDING/IGUATEMI			02/09/2026		22	
701	DRE_Drenagem	18 dias	Qui 17/09/26	Ter 13/10/26	0%			05.LO CIO
702	DRE_Drenagem_Documentação	3 dias	Qui 17/09/26	Seg 21/09/26	0%			05.LO CIO
703	DRE_Plantas e detalhes	3 dias	Qui 17/09/26	Seg 21/09/26	0%	695TI+3 dias	Mix Design	05.LO CIO
704	DRE_Drenagem_Modelo	15 dias	Ter 22/09/26	Ter 13/10/26	0%			05.LO CIO
705	DRE_Modelo	15 dias	Ter 22/09/26	Ter 13/10/26	0%		703 Mix Design	05.LO CIO
706	PAV_Pavimentação	18 dias	Ter 22/09/26	Sex 16/10/26	0%			05.LO CIO
707	PAV_Pavimentação_Documentação	3 dias	Ter 22/09/26	Qui 24/09/26	0%			05.LO CIO
708	PAV_Plantas e detalhes	3 dias	Ter 22/09/26	Qui 24/09/26	0%	703;672	Mix Design	05.LO CIO
709	PAV_Pavimentação_Modelo	15 dias	Sex 25/09/26	Sex 16/10/26	0%			05.LO CIO
710	PAV_Modelo	15 dias	Sex 25/09/26	Sex 16/10/26	0%		708 Mix Design	05.LO CIO
711	VFU_Verificação Fundação	66 dias	Ter 16/06/26	Qua 16/09/26	31%			05.LO CIO
712	VFU_Relatório	9 dias	Ter 16/06/26	Sex 26/06/26	100%		685 Infrass	05.LO CIO
713	VFU_Relatório - Revisão	20 dias	Qua 19/08/26	Qua 16/09/26	0%		687 Infrass	05.LO CIO
714	CMP_Compatibilização	75 dias	Ter 16/06/26	Ter 29/09/26	50%			05.LO CIO
715	CMP_Compatibilização (CIO) - Fundação	2 dias	Ter 16/06/26	Qua 17/06/26	100%		684 CHP	05.LO CIO
716	CMP_Compatibilização (CIO) - Forma blocos	1 dia	Qui 13/08/26	Qui 13/08/26	100%	679TT	CHP	05.LO CIO
717	CMP_Compatibilização (CIO) - Demais disciplinas	3 dias	Sex 25/09/26	Ter 29/09/26	0%	695;700;703;708	CHP	05.LO CIO
718	LIBERADO PARA OBRA - Demais projetos	67 dias	Qua 16/09/26	Ter 22/12/26	0%			06.LO
719	ARQ_Arquitetura	35 dias	Qui 22/10/26	Sex 11/12/26	0%			06.LO
720	ARQ_Arquitetura_Modelo	10 dias	Qui 22/10/26	Qui 05/11/26	0%			06.LO
721	ARQ_Modelo - Torre (Revisão de Executivo)	5 dias	Qui 29/10/26	Qui 05/11/26	0%		754 ACIA	06.LO
722	ARQ_Modelo - Embasamento (Revisão de Executivo)	5 dias	Qui 22/10/26	Qua 28/10/26	0%		755 ACIA	06.LO
723	ARQ_Arquitetura_Documentação	35 dias	Qui 22/10/26	Sex 11/12/26	0%			06.LO
724	ARQ_Plantas - Torre (1ºpav a Cobertura) - (Revisão de Executivo)	5 dias	Qui 29/10/26	Qui 05/11/26	0%	721TT	ACIA	06.LO
725	ARQ_Plantas - Embasamento (2ºSubsolo ao Térreo) - (Revisão de Executivo)	5 dias	Qui 22/10/26	Qua 28/10/26	0%	722TT	ACIA	06.LO
726	ARQ_Cortes (Revisão de Executivo)	5 dias	Qui 29/10/26	Qui 05/11/26	0%		725 ACIA	06.LO
727	ARQ_Fachadas (Revisão de Executivo)	5 dias	Sex 06/11/26	Qui 12/11/26	0%		726 ACIA	06.LO
728	ARQ_Mapas de Caixilhos (Revisão de Executivo)	5 dias	Sex 13/11/26	Qui 19/11/26	0%	727;665	ACIA	06.LO
729	ARQ_Detalhamento ferro e madeira (Revisão de Executivo)	3 dias	Seg 23/11/26	Qua 25/11/26	0%		728 ACIA	06.LO
730	ARQ_Detalhamento pedra (Revisão de Executivo)	3 dias	Seg 23/11/26	Qua 25/11/26	0%		728 ACIA	06.LO
731	ARQ_Detalhamento áreas molhadas (Revisão de Executivo)	3 dias	Qui 26/11/26	Seg 30/11/26	0%		730 ACIA	06.LO
732	ARQ_Detalhes Marquise (Revisão de Executivo)	3 dias	Ter 01/12/26	Qui 03/12/26	0%		731 ACIA	06.LO
733	ARQ_Detalhes escadas (Revisão de Executivo)	3 dias	Sex 04/12/26	Ter 08/12/26	0%		732 ACIA	06.LO
734	ARQ_Detalhes construtivos e materiais de acabamento (Revisão de Executivo)	3 dias	Qua 09/12/26	Sex 11/12/26	0%		733 ACIA	06.LO
735	EST_Estrutura	20 dias	Qua 16/09/26	Qua 14/10/26	0%			06.LO
736	EST_Estrutura_Documentação	15 dias	Qua 16/09/26	Ter 06/10/26	0%			06.LO
737	EST_Formas - Embasamento (1ºSubsolo)	5 dias	Qua 16/09/26	Ter 22/09/26	0%		638 CGA	06.LO
738	EST_Formas - Embasamento (Térreo)	5 dias	Qua 23/09/26	Ter 29/09/26	0%	641;737	CGA	06.LO
739	EST_Formas - Torre (1ºpav a Cobertura)	5 dias	Qua 30/09/26	Ter 06/10/26	0%	627;738	CGA	06.LO
740	EST_Estrutura_Modelo	10 dias	Qua 30/09/26	Qua 14/10/26	0%			06.LO
741	EST_Modelo - Embasamento	5 dias	Qua 30/09/26	Ter 06/10/26	0%	738;737	CGA	06.LO
742	EST_Modelo - Torre	5 dias	Qua 07/10/26	Qua 14/10/26	0%		739 CGA	06.LO
743	CLI_Climatização e Pressurização	16 dias	Qua 07/10/26	Qui 29/10/26	0%			06.LO
744	CLI_Climatização e Pressurização_Modelo	10 dias	Qua 07/10/26	Qua 21/10/26	0%			06.LO
745	CLI_Modelo - Embasamento	5 dias	Qua 07/10/26	Qua 14/10/26	0%		741 Pro Rac	06.LO
746	CLI_Modelo - Torre	5 dias	Qui 15/10/26	Qua 21/10/26	0%		742 Pro Rac	06.LO
747	CLI_Climatização e Pressurização_Documentação	16 dias	Qua 07/10/26	Qui 29/10/26	0%			06.LO
748	CLI_Plantas - Embasamento (2ºSubsolo ao Térreo)	5 dias	Qua 07/10/26	Qua 14/10/26	0%	745TT	Pro Rac	06.LO
749	CLI_Plantas - Torre (1ºpav a Cobertura)	5 dias	Qui 15/10/26	Qua 21/10/26	0%	746TT	Pro Rac	06.LO
750	CLI_Esquemas e isométricas	3 dias	Qui 22/10/26	Seg 26/10/26	0%		749 Pro Rac	06.LO
751	CLI_Memorial	3 dias	Ter 27/10/26	Qui 29/10/26	0%		750 Pro Rac	06.LO
752	HID_Hidráulica	18 dias	Qui 15/10/26	Ter 10/11/26	0%			06.LO
753	HID_Hidráulica_Modelo	10 dias	Qui 15/10/26	Qua 28/10/26	0%			06.LO
754	HID_Modelo - Torre	5 dias	Qui 22/10/26	Qua 28/10/26	0%		746 Projetar HID	06.LO
755	HID_Modelo - Embasamento	5 dias	Qui 15/10/26	Qua 21/10/26	0%		745 Projetar HID	06.LO
756	HID_Hidráulica_Documentação	18 dias	Qui 15/10/26	Ter 10/11/26	0%			06.LO
757	HID_Plantas - Torre (1ºpav a Cobertura)	5 dias	Qui 22/10/26	Qua 28/10/26	0%	754TT	Projetar ELE	06.LO
758	HID_Plantas - Embasamento (2ºSubsolo ao Térreo)	5 dias	Qui 15/10/26	Qua 21/10/26	0%	755TT	Projetar ELE	06.LO
759	HID_Esquemas e isométricas	5 dias	Qui 22/10/26	Qua 28/10/26	0%		758 Projetar ELE	06.LO
760	HID_Detalhamentos	5 dias	Qui 29/10/26	Qui 05/11/26	0%		759 Projetar ELE	06.LO
761	HID_Memorial	3 dias	Sex 06/11/26	Ter 10/11/26	0%		760 Projetar ELE	06.LO
762	ELE_Elétrica	18 dias	Qui 15/10/26	Ter 10/11/26	0%			06.LO
763	ELE_Elétrica_Modelo	10 dias	Qui 15/10/26	Qua 28/10/26	0%			06.LO
764	ELE_Modelo - Torre	5 dias	Qui 22/10/26	Qua 28/10/26	0%		746 Projetar ELE	06.LO
765	ELE_Modelo - Embasamento	5 dias	Qui 15/10/26	Qua 21/10/26	0%		745 Projetar ELE	06.LO
766	ELE_Elétrica_Documentação	18 dias	Qui 15/10/26	Ter 10/11/26	0%			06.LO
767	ELE_Plantas - Torre (1ºpav a Cobertura)	5 dias	Qui 22/10/26	Qua 28/10/26	0%	764TT	Projetar ELE	06.LO
768	ELE_Plantas - Embasamento (2ºSubsolo ao Térreo)	5 dias	Qui 15/10/26	Qua 21/10/26	0%	765TT	Projetar ELE	06.LO
769	ELE_Esquemas e diagramas	5 dias	Qui 22/10/26	Qua 28/10/26	0%		768 Projetar ELE	06.LO
770	ELE_Detalhamentos	5 dias	Qui 29/10/26	Qui 05/11/26	0%		769 Projetar ELE	06.LO
771	ELE_Memorial	3 dias	Sex 06/11/26	Ter 10/11/26	0%		770 Projetar ELE	06.LO
772	AUT_Automação	21 dias	Qui 22/10/26	Seg 23/11/26	0%			06.LO
773	AUT_Automação_Modelo	15 dias	Qui 22/10/26	Qui 12/11/26	0%			06.LO
774	AUT_Modelo - Torre - EUT	5 dias	Qui 29/10/26	Qui 05/11/26	0%		764 Bettoni	06.LO
775	AUT_Modelo - Embasamento - EUT	5 dias	Qui 22/10/26	Qua 28/10/26	0%		765 Bettoni	06.LO
776	AUT_Modelo - Torre - DAI	5 dias	Qui 29/10/26	Qui 05/11/26	0%		775 Bettoni	06.LO
777	AUT_Modelo - Embasamento - DAI	5 dias	Sex 06/11/26	Qui 12/11/26	0%		776 Bettoni	06.LO
778	AUT_Automação_Documentação	21 dias	Qui 22/10/26	Seg 23/11/26	0%			06.LO
779	AUT_Plantas - Torre (1ºpav a Cobertura) - EUT	5 dias	Qui 29/10/26	Qui 05/11/26	0%	774TT	Bettoni	06.LO
780	AUT_Plantas - Embasamento (2ºSubsolo ao Térreo) - EUT	5 dias	Qui 22/10/26	Qua 28/10/26	0%	775TT	Bettoni	06.LO
781	AUT_Plantas - Torre (1ºpav a Cobertura) - DAI	5 dias	Qui 29/10/26	Qui 05/11/26	0%	776TT	Bettoni	06.LO
782	AUT_Plantas - Embasamento (2ºSubsolo ao Térreo) - DAI	5 dias	Sex 06/11/26	Qui 12/11/26	0%	777TT	Bettoni	06.LO
783	AUT_Esquemas e diagramas	3 dias	Sex 13/11/26	Ter 11/11/26	0%	782;780	Bettoni	06.LO
784	AUT_Memorial	3 dias	Qua 18/11/26	Seg 23/11/26	0%		783 Bettoni	06.LO
785	PAI_Paisagismo	13 dias	Seg 21/09/26	Qua 07/10/26	0%			06.LO
786	PAI_Paisagismo_Documentação	13 dias	Seg 21/09/26	Qua 07/10/26	0%			06.LO
787	PAI_Planta Layout e acabamentos	5 dias	Seg 21/09/26	Sex 25/09/26	0%	435TI+6 dias	Cenário	06.LO
788	PAI_Planta Especificação Vegetação	5 dias	Seg 28/09/26	Sex 02/10/26	0%		787 Cenário	06.LO
789	PAI_Detalhes construtivos	3 dias	Seg 05/10/26	Qua 07/10/26	0%		788 Cenário	06.LO

Empreendimento		Cliente			Data		Revisão	
SCIC TORRE A		BUILDING/IGUATEMI			02/09/2026		22	
790	INT_Interiores	12 dias	Seg 21/09/26	Ter 06/10/26	0%			06.LO
791	INT_Interiores_Modelo	5 dias	Seg 21/09/26	Sex 25/09/26	0%			06.LO
792	INT_Modelo - Embasamento	5 dias	Seg 21/09/26	Sex 25/09/26	0%		oficina457	06.LO
793	INT_Interiores_Documentação	12 dias	Seg 21/09/26	Ter 06/10/26	0%			06.LO
794	INT_Plantas - Layout e acabamentos	5 dias	Seg 21/09/26	Sex 25/09/26	0%	792TT	oficina457	06.LO
795	INT_Plantas - Forro e pontos instalações	5 dias	Seg 21/09/26	Sex 25/09/26	0%	792TT	oficina457	06.LO
796	INT_Elevações	7 dias	Seg 28/09/26	Ter 06/10/26	0%		795 oficina457	06.LO
797	LUM_Luminotécnica	17 dias	Seg 21/09/26	Qua 14/10/26	0%			06.LO
798	LUM_Luminotécnica_Modelo	15 dias	Seg 21/09/26	Sex 09/10/26	0%			06.LO
799	LUM_Modelo - Torre	5 dias	Seg 21/09/26	Sex 25/09/26	0%		Mingrone	06.LO
800	LUM_Modelo - Embasamento	5 dias	Seg 05/10/26	Sex 09/10/26	0%	788;792	Mingrone	06.LO
801	LUM_Luminotécnica_Documentação	17 dias	Seg 21/09/26	Qua 14/10/26	0%			06.LO
802	LUM_Plantas - Torre (1ºpav a Cobertura)	5 dias	Seg 21/09/26	Sex 25/09/26	0%	799TT	Mingrone	06.LO
803	LUM_Plantas - Embasamento (2ºSubsolo ao Térreo)	5 dias	Seg 05/10/26	Sex 09/10/26	0%	800TT	Mingrone	06.LO
804	LUM_Caderno Técnico	2 dias	Ter 13/10/26	Qua 14/10/26	0%		803 Mingrone	06.LO
805	CMV_Comunicação Visual	5 dias	Sex 23/10/26	Qui 29/10/26	0%			06.LO
806	CMV_Plantas e detalhes	5 dias	Sex 23/10/26	Qui 29/10/26	0%		661 Ilustreldeia	06.LO
807	ACE_Acessibilidade	8 dias	Seg 21/09/26	Qua 30/09/26	0%			06.LO
808	ACE_Plantas e detalhes - Torre (1ºpav a Cobertura)	3 dias	Seg 21/09/26	Qua 23/09/26	0%		Eduardo Rochetti	06.LO
809	ACE_Plantas e detalhes - Embasamento (2ºSubsolo ao Térreo)	3 dias	Seg 28/09/26	Qua 30/09/26	0%	787;794	Eduardo Rochetti	06.LO
810	ANC_Ancoragem	3 dias	Qua 07/10/26	Sex 09/10/26	0%			06.LO
811	ANC_Planta e Detalhes	3 dias	Qua 07/10/26	Sex 09/10/26	0%		739 Acesse	06.LO
812	ACT_Acústica	5 dias	Seg 28/09/26	Sex 02/10/26	0%			06.LO
813	ACT_Plantas e detalhes	5 dias	Seg 28/09/26	Sex 02/10/26	0%		795 Sresnewsy	06.LO
814	EMT_Estrutura Metálica	10 dias	Qui 08/10/26	Qui 22/10/26	0%			06.LO
815	EMT_Estrutura Metálica_Modelo	5 dias	Qui 08/10/26	Qui 15/10/26	0%			06.LO
816	EMT_Modelo	5 dias	Qui 08/10/26	Qui 15/10/26	0%		789 KF	06.LO
817	EMT_Estrutura Metálica_Documentação	5 dias	Sex 16/10/26	Qui 22/10/26	0%			06.LO
818	EMT_Plantas e detalhes	5 dias	Sex 16/10/26	Qui 22/10/26	0%		816 KF	06.LO
819	ESQ_Esquadrías	5 dias	Seg 21/09/26	Sex 25/09/26	0%			06.LO
820	ESQ_Detalhamento de esquadrias e vidros	5 dias	Seg 21/09/26	Sex 25/09/26	0%		436 Crescêncio	06.LO
821	IMP_Impermeabilização	5 dias	Qui 22/10/26	Qua 28/10/26	0%			06.LO
822	IMP_Plantas e detalhes	5 dias	Qui 22/10/26	Qua 28/10/26	0%		758 Proassp	06.LO
823	IRR_Irrigação	10 dias	Seg 05/10/26	Seg 19/10/26	0%			06.LO
824	IRR_Irrigação_Modelo	5 dias	Seg 05/10/26	Sex 09/10/26	0%			06.LO
825	IRR_Modelo	5 dias	Seg 05/10/26	Sex 09/10/26	0%		788 Monteiro	06.LO
826	IRR_Irrigação_Documentação	5 dias	Ter 13/10/26	Seg 19/10/26	0%			06.LO
827	IRR_Plantas e detalhes	5 dias	Ter 13/10/26	Seg 19/10/26	0%		825 Monteiro	06.LO
828	CLE_Consultoria LEED	7 dias	Qui 29/10/26	Seg 09/11/26	0%			06.LO
829	CLE_Avaliação atendimento aos requisitos	7 dias	Qui 29/10/26	Sex 09/11/26	0%	820;822	Sustentech	06.LO
830	CMP_Compatibilização	57 dias	Qua 30/09/26	Ter 22/12/26	0%			06.LO
831	CMP_Compatibilização (EST)	3 dias	Qua 30/09/26	Sex 02/10/26	0%	738;737	CHP	06.LO
832	CMP_Compatibilização (INSTALAÇÕES)	7 dias	Sex 06/11/26	Seg 16/11/26	0%	781;779	CHP	06.LO
833	CMP_Compatibilização (DEMAIS DISCIPLINAS)	7 dias	Ter 17/11/26	Qui 26/11/26	0%	820;822;832	CHP	06.LO
834	CMP_Compatibilização (ARQ)	7 dias	Qui 29/10/26	Seg 09/11/26	0%		725 CHP	06.LO
835	CMP_Compatibilização (ARQ DETALHAMENTO)	7 dias	Seg 14/12/26	Ter 22/12/26	0%		734 CHP	06.LO
836	LIBERADO PARA OBRA - Estrutura - Armações	127 dias	Seg 29/06/26	Seg 11/01/27	29%			07.LO ARM
837	Estrutura - Armações - Fundação	58 dias	Seg 29/06/26	Qui 17/09/26	85%			07.LO ARM
838	LO Estrutura - Armação dos Blocos de Fundação - Trecho Torre	29 dias	Seg 29/06/26	Qui 06/08/26	100%	678TT	CGA	07.LO ARM
839	LO ATP Estrutura - Armações dos Blocos de Fundação - Trecho Torre	3 dias	Sex 07/08/26	Ter 11/08/26	100%		838 ZMC	07.LO ARM
840	LO Estrutura - REVISÃO Armações dos Blocos de Fundação - Trecho Torre	2 dias	Qua 12/08/26	Qui 13/08/26	100%		839 CGA	07.LO ARM
841	LO Estrutura - REVISÃO Armações dos Blocos de Fundação - Trecho Torre	5 dias	Sex 14/08/26	Qui 20/08/26	100%		840 CGA	07.LO ARM
842	LO ATP Estrutura - Armações dos Blocos de Fundação - Trecho Torre - Validação Final	2 dias	Sex 21/08/26	Seg 24/08/26	100%		841 ZMC	07.LO ARM
843	LO Estrutura - Armação dos Blocos de Fundação - Trecho Periferia	5 dias	Qua 19/08/26	Ter 25/08/26	100%	680TT	CGA	07.LO ARM
844	LO ATP Estrutura - Armações dos Blocos de Fundação - Trecho Periferia	4 dias	Qua 26/08/26	Seg 31/08/26	100%		843 ZMC	07.LO ARM
845	LO Estrutura - REVISÃO Armações dos Blocos de Fundação - Trecho Periferia	4 dias	Qua 26/08/26	Seg 31/08/26	100%		844 CGA	07.LO ARM
846	LO Estrutura - REVISÃO Armações dos Blocos de Fundação - Trecho Periferia	4 dias	Qui 10/09/26	Ter 15/09/26	0%	681TT	CGA	07.LO ARM
847	LO ATP Estrutura - Armações dos Blocos de Fundação - Trecho Periferia - Validação Final	2 dias	Qua 16/09/26	Qui 17/09/26	0%		846 ZMC	07.LO ARM
848	LO Estrutura - Armação dos Badrames	5 dias	Qua 19/08/26	Ter 25/08/26	100%	843TT	CGA	07.LO ARM
849	LO ATP Estrutura - Armações dos Badrames	4 dias	Qua 26/08/26	Seg 31/08/26	100%		848 ZMC	07.LO ARM
850	LO Estrutura - REVISÃO Armações dos Badrames	5 dias	Qua 09/09/26	Ter 15/09/26	0%	846TT	CGA	07.LO ARM
851	LO ATP Estrutura - Armações dos Badrames - Validação Final	2 dias	Qua 16/09/26	Qui 17/09/26	0%		850 ZMC	07.LO ARM
852	LO Estrutura - Armação Arranque dos Pilares (Fundação ao 2ºpav)	7 dias	Qua 12/08/26	Qui 20/08/26	100%		CGA	07.LO ARM
853	LO ATP Estrutura - Armações Arranque dos Pilares (Fundação ao 2ºpav) - Validação Final	3 dias	Sex 21/08/26	Ter 25/08/26	100%		852 ZMC	07.LO ARM
854	Estrutura - Armações - Escadas e Rampas	26 dias	Seg 21/09/26	Ter 27/10/26	0%			07.LO ARM
855	LO Estrutura - Armação das Escadas	7 dias	Seg 21/09/26	Ter 29/09/26	0%		445 CGA	07.LO ARM
856	LO ATP Estrutura - Armações das Escadas	5 dias	Qua 30/09/26	Ter 06/10/26	0%		855 ZMC	07.LO ARM
857	LO Estrutura - REVISÃO Armações das Escadas	5 dias	Qua 07/10/26	Qua 14/10/26	0%		856 CGA	07.LO ARM
858	LO ATP Estrutura - Armações das Escadas - Validação Final	2 dias	Qui 15/10/26	Sex 16/10/26	0%		857 ZMC	07.LO ARM
859	LO Estrutura - Armação das Rampas	7 dias	Qua 30/09/26	Qui 08/10/26	0%		855 CGA	07.LO ARM
860	LO ATP Estrutura - Armações das Rampas	5 dias	Sex 09/10/26	Sex 16/10/26	0%		859 ZMC	07.LO ARM
861	LO Estrutura - REVISÃO Armações das Rampas	5 dias	Seg 19/10/26	Sex 23/10/26	0%		860 CGA	07.LO ARM
862	LO ATP Estrutura - Armações das Rampas - Validação Final	2 dias	Seg 26/10/26	Ter 27/10/26	0%		861 ZMC	07.LO ARM
863	Estrutura - Armações - Embasamento - 1ºSS ao 2ºPAV	46 dias	Qua 30/09/26	Seg 07/12/26	0%			07.LO ARM
864	LO Estrutura - Armação do 1º Subsolo	10 dias	Qua 30/09/26	Qua 14/10/26	0%	738;737	CGA	07.LO ARM
865	LO ATP Estrutura - Armações do 1º Subsolo	5 dias	Qui 15/10/26	Qua 21/10/26	0%		864 ZMC	07.LO ARM
866	LO Estrutura - REVISÃO Armações do 1º Subsolo	5 dias	Qui 22/10/26	Qua 28/10/26	0%		865 CGA	07.LO ARM
867	LO ATP Estrutura - Armações do 1º Subsolo - Validação Final	2 dias	Qui 29/10/26	Sex 30/10/26	0%		866 ZMC	07.LO ARM
868	LO Estrutura - Armação do Térreo + Cortina reservatório	10 dias	Qui 15/10/26	Qua 28/10/26	0%		864 CGA	07.LO ARM
869	LO ATP Estrutura - Armações do Térreo + Cortina reservatório	5 dias	Qui 29/10/26	Qui 05/11/26	0%		868 ZMC	07.LO ARM
870	LO Estrutura - REVISÃO Armações do Térreo + Cortina reservatório	5 dias	Sex 06/11/26	Qui 12/11/26	0%		869 CGA	07.LO ARM
871	LO ATP Estrutura - Armações do Térreo + Cortina reservatório - Validação Final	2 dias	Sex 13/11/26	Seg 16/11/26	0%		870 ZMC	07.LO ARM
872	LO Estrutura - Armação do 1º Pavimento	7 dias	Qui 29/10/26	Seg 09/11/26	0%		868 CGA	07.LO ARM
873	LO ATP Estrutura - Armações do 1º Pavimento	5 dias	Ter 10/11/26	Seg 16/11/26	0%		872 ZMC	07.LO ARM
874	LO Estrutura - REVISÃO Armações do 1º Pavimento	5 dias	Ter 17/11/26	Ter 24/11/26	0%		873 CGA	07.LO ARM
875	LO ATP Estrutura - Armações do 1º Pavimento - Validação Final	2 dias	Qua 25/11/26	Qui 26/11/26	0%		874 ZMC	07.LO ARM

Empreendimento		Cliente		Data		Revisão		
SCIC TORRE A		BUILDING/IGUATEMI		02/09/2026		22		
876	LO Estrutura - Armação do 2º Pavimento	7 dias	Ter 10/11/26	Qua 18/11/26	0%	872	CGA	07.LO ARM
877	LO ATP Estrutura - Armações do 2º Pavimento	5 dias	Qui 19/11/26	Qui 26/11/26	0%	876	ZMC	07.LO ARM
878	LO Estrutura - REVISÃO Armações do 2º Pavimento	5 dias	Sex 27/11/26	Qui 03/12/26	0%	877	CGA	07.LO ARM
879	LO ATP Estrutura - Armações do 2º Pavimento - Validação Final	2 dias	Sex 04/12/26	Seg 07/12/26	0%	878	ZMC	07.LO ARM
880	Estrutura - Armações - Torre - 3ºPAV a Cobertura	27 dias	Qui 19/11/26	Seg 11/01/27	0%			07.LO ARM
881	LO Estrutura - Armação do 3º ao 15º Pavimento	7 dias	Qui 19/11/26	Seg 30/11/26	0%	876	CGA	07.LO ARM
882	LO ATP Estrutura - Armações do 3º ao 15º Pavimento	5 dias	Ter 01/12/26	Seg 07/12/26	0%	881	ZMC	07.LO ARM
883	LO Estrutura - REVISÃO Armações do 3º ao 15º Pavimento	5 dias	Ter 08/12/26	Seg 14/12/26	0%	882	CGA	07.LO ARM
884	LO ATP Estrutura - Armações do 3º ao 15º Pavimento - Validação Final	2 dias	Ter 15/12/26	Qua 16/12/26	0%	883	ZMC	07.LO ARM
885	LO Estrutura - Armação do Ático	7 dias	Ter 01/12/26	Qua 09/12/26	0%	881	CGA	07.LO ARM
886	LO ATP Estrutura - Armações do Ático	5 dias	Qui 10/12/26	Qua 16/12/26	0%	885	ZMC	07.LO ARM
887	LO Estrutura - REVISÃO Armações do Ático	3 dias	Qui 17/12/26	Seg 21/12/26	0%	886	CGA	07.LO ARM
888	LO ATP Estrutura - Armações do Ático- Validação Final	2 dias	Ter 22/12/26	Qua 23/12/26	0%	887	ZMC	07.LO ARM
889	LO Estrutura - Armação da Cobertura	5 dias	Qui 10/12/26	Qua 16/12/26	0%	885	CGA	07.LO ARM
890	LO ATP Estrutura - Armações da Cobertura	3 dias	Qui 17/12/26	Seg 21/12/26	0%	889	ZMC	07.LO ARM
891	LO Estrutura - REVISÃO Armações da Cobertura	3 dias	Ter 22/12/26	Qui 24/12/26	0%	890	CGA	07.LO ARM
892	LO ATP Estrutura - Armações da Cobertura - Validação Final	2 dias	Sex 25/12/26	Seg 11/01/27	0%	891	ZMC	07.LO ARM
893	APROVAÇÕES TÉCNICAS	42 dias	Ter 20/10/26	Sex 18/12/26	0%			08.AT
894	CPFL	27 dias	Qua 11/11/26	Sex 18/12/26	0%			08.AT
895	Protocolo projeto	5 dias	Qua 11/11/26	Ter 17/11/26	0%	533;771	Projetar ELE	08.AT
896	Projeto Aprovado	22 dias	Qua 18/11/26	Sex 18/12/26	0%	895	Projetar ELE	08.AT
897	BOM_Combate ao incêndio	27 dias	Ter 20/10/26	Sex 27/11/26	0%			08.AT
898	BOM_Protocolo projeto	5 dias	Ter 20/10/26	Seg 26/10/26	0%	555	Kit	08.AT
899	BOM_Projeto Aprovado	22 dias	Ter 27/10/26	Sex 27/11/26	0%	898	Kit	08.AT